


C.P. Julio César Vargas Gándara. Director Técnico de la Dirección General de Obras Públicas **Bitácora de obra No. OP-011-2019**. Documento de **04** hojas. Eliminado: Datos Personales. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. En virtud de considerarse información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Versión Pública de conformidad con el Acuerdo dictado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Juárez, el 13 de noviembre de 2018.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Julio Vargas'.

L

SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2019 EN CO. JUAREZ CHIH. ESTANDO REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS ESTANDO PRESENTE POR PARTE DEL MUNICIPIO DE JUAREZ EL ING. LORENZO ROMERO JUARRO DIRECTOR DE URBANIZACION, EL CUAL NOMBRA AL ING. CALLES DIAZ BATEL COMO SUPERVISOR DE OBRA; POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA URBANISSA S.A. DE C.V. Y REPRESENTANTE LEGAL EL ING. FERRIN DOMINGUEZ G. DESIGNA COMO RESIDENTE DE OBRA AL ING. CLAUDIA J. TORRES ALCANTARA. PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LAS CALLES AV. 19 DE LA PRIMA - C. SIMONA BERSA - C. 5 DE MAJO EN CO. JUAREZ, CHIH. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN "REHABILITACION DE DIVERSAS VIALIDADES POR EL METODO DE FRENADO Y SOBRECARPETA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA	\$ 10 455 890.81
MONTO DEL CONTRATO CON IVA	\$ 12 128 833.34
PORCENTAJE DE ANTICIPO	40 %
ANTICIPO CON IVA	\$ 4 851 533.34
FECHA DE ADJUDICACION	3 ABRIL 2019
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	4 ABRIL 2019
FECHA DE INICIO DE OBRA	22 ABRIL 2019
PLAZO DE EJECUCION	180 DIAS
TIPO DE ADJUDICACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL.
TIPO DE FONDOS	INVERSION MUNICIPAL (140)

22 - ABRIL - 2019

NOTA # 1

CON ESTA NOTA Y FECHA SE ASER BITACORA DE OSEA PARA EL CONTRATO OP-011-2019 ; SE HACE ENTREGA DE LOS INMUEBLES IGNACIO DE LA PEÑA SIMONA BARBA Y 5 DE MAYO Y SUS RESPECTIVOS TEMAS.



9 - MAYO - 2019

NOTA # 2

CON ESTA FECHA SE INFORMA A CONTRATISTA QUE ANTIPO SE ENTREGO EL DIA DE HOY POR LO QUE SOLICITAMOS REALIZAR REPROGRAMACION POR DIFERIMIENTO DE ANTIPO E INICIAR ACA REPROGRAMADO POSIBLE.



9 - MAYO - 2019

NOTA # 3


SOLICITAMOS AL CONTRATISTA DISEÑO MARSHALL PARA SU REVISION Y APROBACION



17-MAYO-2019

NOTA # 4

CON FESTA FRECHA DAMOS AEEAQUEZ REAL EN
CALLE 5 DE MAYO DE MALCOLM AC SUR.
CON FENSADO DE LA SUPREFICIE.



20-MAYO-2019

NOTA # 5

ESTA DIA GUARDO FENSADO LA VIACION
5 DE MAYO AC 1007. INICIAMOS TRABAJOS DE
LIMPIEZA.



20-MAYO-2019

NOTA # 6

ACLAZACION DE LA NOTA #2 REFERENTE A
ANTICIPO ; SE INFORMA A CONTRATISTA QUE
ANTICIPO SE ENTREGO EL DIA 14 DE MAYO POR
LO QUE LA FECHA DE PROSENA X DIFERIMIENTO
DE ANTICIPO TIENE EL 15-MAYO COMO LO TESTA
BUEN EL OFICIO APROBADO X OBRAS PUBLICAS.



21-MAYO-2019

NOTA # 7

JMAS NOS AVISA QUE CRUISA DE ULTIMO MOMENTO EL TRAMO EN CONSTRUCCION; INFORMAMOS A CONTRATISTA QUE PARE MOMENTANEAMENTE EN LO QUE NOS INFORMAN.

[Handwritten signature]



5-JUNIO-2019

NOTA # 8

SEGUN OFICIO JMAS-OT-506/19 QUE CONTINUEMOS CON LOS TRABAJOS.

[Handwritten signature]



5-JUNIO-2019

NOTA # 9

TRABAJAMOS CON TRABAJOS DE SOBRECARGATA BATER MACICON Y CALCR TLAXCALA CAZEL DRENCHO. REJED.

[Handwritten signature]



6-JUNIO-2019

NOTA # 10

CON ESTA FECHA CONCLUIMOS CALLA 5 DE MAYO.

PARA FINES DE TESTIMONIO N° 1/1 CAS NOTAS # 1 A LA # 101

