


C.P. Julio César Vargas Gándara. Director Técnico de la Dirección General de Obras Públicas **Bitácora de la obra OP-148-2019**. Documento de **3** hojas. Eliminado: Datos Personales. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. En virtud de considerarse información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Versión Pública de conformidad con el Acuerdo dictado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Juárez, el 13 de noviembre de 2018.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature appears to be 'J. Vargas'.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N°

OP - 148 - 2019

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 9:00 horas del día 28 de agosto de 2019 y estando presentes en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, en el departamento de urbanización, el Inq. Juan Carlos Díaz Batres en su carácter de director de urbanización designo al C. Jorge Antonio Macías González como residente de obra y por parte del contratista URBANIZADORA GRICARSA, S.A. DE C.V. el Inq. Luis Carlos Hernández Hernández, como representante legal de la empresa designó al Inq. Favian Arnulfo Rivera como superintendente de obra de los trabajos consistentes en: Construcción de Banquetas en 1- C. Orfio tramo Av. Rancho Anapra a C. Colamar en Col. Puerto Anapra y 2- C. Ostión tramo C. Congrio a Limite pavimento tope norte en Col. Rancho Anapra ambas del Municipio de Juárez Chihuahua.


Importe c/iva	\$ 1,397,285.98
Anticipo . 40%	\$ 558,914.39
Fondo	FISM
Fecha de adjudicación	20 de agosto de 2019
Fecha de inicio	28 de agosto de 2019
Fecha de termino	6 de octubre de 2019
Plazo de ejecución	40 dias

Firma de autorización del municipio

Firma de autorización del contratista



Inq. Juan Carlos Díaz Batres
Director de urbanización




Inq. Luis Carlos Hernández Hernández
Representante legal

Jorge A. Macías

C. Jorge Antonio Macías González
Residente de obra



Inq. Favian Arnulfo Rivera
Superintendente de obra








Arq. Oscar Hugo Velasco Ramírez
Coordinador de residentes de obra

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N°

Nota #2	28 / agosto / 2019
Con esta fecha se dan por iniciados los trabajos del contrato OP-148-2019 se hace entrega del inmueble al contratista; anexando planos del proyecto original.	
Jorge A. Macías	
Nota #3	10 / septiembre / 2019
Con esta fecha el contratista no ha recibido el anticipo correspondiente al contrato OP-148-2019.	
Jorge A. Macías	
Nota #4	24 / septiembre / 2019
Con esta fecha el contratista recibe el anticipo del contrato OP-148-2019 y presenta un oficio de diferimiento, teniendo como nueva fecha de termino el día 04 de noviembre de 2019.	
Jorge A. Macías	
Nota #5	03 / octubre / 2019
Se realizaron los trabajos de renovación de caños de banquetta para agua potable en C. Orfio tramo: Av. Rancho Anapra a C. Calamar, en Col. Rancho Anapra.	
Jorge A. Macías	
Nota #6	08 / octubre / 2019
Se colocaron las bases de concreto prefabricado de 1-20m de altura para alumbrado publico; tambien los registros para alumbrado 40 x 40 x 60 y la tubería PAD RD 19 1/4" en la C. Orfio tramo: Av. Rancho Anapra a C. Calamar.	
Jorge A. Macías	

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N°

Nota #7

11/octubre/2019

Se iniciaron los trabajos de construcción de banquetas en C. Orfio.

Jorge A. Macías

Nota #8

15/octubre/2019

Continúan los trabajos de construcción de banquetas en C. Orfio tramo: Av. Rancho Anapra a C Cangrejo.

Jorge A. Macías

Nota #9

23/octubre/2019

Hoy se entrega la Estimación No. 1 de la C. Orfio para su revisión.

Jorge A. Macías