


C.P. Julio César Vargas Gándara. Director Técnico de la Dirección General de Obras Públicas **Bitácora de la obra OP-095-2019.** Documento de **3** hojas. Eliminado: Datos Personales. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. En virtud de considerarse información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Versión Pública de conformidad con el Acuerdo dictado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Juárez, el 13 de noviembre de 2018.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Julio Vargas'.

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /






Folio N° / Anexo N°

En ciudad Juárez, Chih, siendo las 10:30 hrs del día 28 de Junio de 2019, encontrándose reunidos en la oficina de la Dirección General de Obras Públicas, estando presente el Ing. Juan Carlos Díaz Batres en su carácter de Director de Urbanización nombra a Alma Gabriela Hernández Álvarez como supervisor por parte de Municipio a su vez el C. Urrut Medrano Blanco representante legal de la compañía denominada "TRABCOM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V" nombra al Arq. Sixto Olmos Arruda como residente de obra y representante técnico por parte de la Contratista para la obra consistente en Pavimentación a Base de concreto Asfáltico en C. Francisco Fortilla tramo C. Novena a C. Décima en la Col. División del Norte en Juárez, Chih. bajo el contrato de obra pública

OP-095-2019

| | |
|---------------------------|---------------|
| Datos Contrato | |
| Importe de contrato S/iva | \$ 496,100.00 |
| Importe de Anticipo | \$ 462,190.40 |
| Firma de Contrato | 17-Junio-19 |
| Fecha de inicio | 1-Julio-19 |
| Fecha de término | 28-Oct-19 |

Firmas Autorizadas

| | |
|---|---|
| Per Municipio | Per Contratista |
|  |  |
| Ing. Juan Carlos Díaz Batres Director de Urbanización | C. Urrut Blanco M Rep. Legal Contratista |
|  |  |
| Arq. Hugo Velasco Coordinador de Supervisores | Arq. Sixto Olmos A Residente |
|  | |
| Gabriela Hernández Supervisor | |

Elaborado por:







Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

OP-095-2019

Folio N° / Anexo N° 2

| | |
|--|---|
| Nota # 2 | 9-Julio-19 |
| No ha iniciado, No hay Anticipo | |
|  |  |
| Nota # 3 | 9-Julio-19 |
| Sin anticipo no hay actividad. | |
|  |  |
| Nota # 4 | 29-Julio-19 |
| Con esta fecha se recibe Anticipo por lo que se informa a Contratista que debere solicitar el diferimiento del programa de obra. | |
|  |  |

Elaborado por:




Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

OP-095-2019

Folio N° / Anexo N° 3

| | | |
|--|--|---|
| <p>Nota #5</p> <p>Con esta fecha se inician actividades realizando sondeos para localizar servicios.</p> <p>Se informa a Contratista que la obra deberá estar señalizado al inicio y término del tramo con letreos que indiquen "Obra en Proceso", Así mismo se deberán delimitar las zanjas o excavaciones que permanezcan abiertas.</p> <p>Todo el personal dentro de la Obra deberá contar con chaleco y casco de seguridad en caso de no acatar lo anterior no podrán estar en obra.</p> <p><i>[Signature]</i></p> | | <p>7-Agosto-19</p>  |
| <p>Nota #6</p> <p>Continúan los sondeos para ver el estado y ubicación de las líneas de Servicio</p> <p><i>[Signature]</i></p> | | <p>12-Agosto-19</p>  |
| <p>Nota #7</p> <p>sin actividad por parte de la Compañía</p> | | <p>16-Agosto</p>  |

Elaborado por:

Recibido por: