


C.P. Julio César Vargas Gándara. Director Técnico de la Dirección General de Obras Públicas, **Bitácora de la obra OP-100-2019**. Documento de **07** hojas. Eliminado: Datos Personales. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. En virtud de considerarse información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Versión Pública de conformidad con el Acuerdo dictado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Juárez, el 13 de noviembre de 2018.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Julio Vargas'.

Nota #1


En CD JUAREZ. CH. HUATLUA siendo las 12:00 horas del día 1 Julio 2019 y estando presente en las oficinas de la dirección general de obras públicas en la dirección de urbanización el Ing. Alberto Arturo Cruz Lozano como director de urbanización y el Arq. Humberto Vega Clavellina como residente de obra y por parte de la empresa Lagueras Construcciones S.A. de C.V. el Ing. Israel Mario Rodriguez Saldaña como representante legal y el como residente de obra de los trabajos de pavimentación a base de concreto hidraulico en la Calle Impresores tramo C. Calzada del rio a empate con pavimento col. Partido doblado en el municipio de cd. Juarez Chihuahua.


Importe sin IVA	\$ 2,048,699.48
Importe con IVA	\$ 2,376,491.40
Importe anticipo	\$ 950,596.56
Tiempo de ejecución	\$ 120
Fondo	INVERSION MUNICIPAL (IMD) 2019
Fecha de inicio	01 JULIO 2019
Fecha termino	28 OCTUBRE 2019
Fecha de adjudicación	14 JUNIO 2019
Fecha firma de contrato	17 JUNIO 2019


NOTA #2

01 JULIO 2019

FIRMAS AUTORIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



ING. ALBERTO ARTURO CRUZ LOZANO
DIRECTOR DE UTILIZACION.


ARQ. CESAR HUGO VELASCO RAMIREZ
COORDINADOR DE UTILIZACION.


ARQ. HUMBERTO VEGA LAVELLINA
RESIDENTE DE OBRA

FIRMAS AUTORIZADAS POR PARTE DE LA
CONTRATISTA


ING. ISMAEL MARIO RODRIGUEZ SALSARA
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. SAUL MARIN GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

Nota #3

al Julio 2019


Se inicia la visita de obra al lugar para entrega del inmueble así como levantamiento topografico y sondeos para localizar lineas generales de agua y drenaje



Nota #4.

5 Junio 2019.


Se inician trabajos de retiro de escombros existente en el lugar



Nota #5

8 Julio 2019


Se inician trabajos de excavación para la colocación de tubería pvc sdr-35 de 8"



Nota #6

10 Junio 2019

Se termina de cobrar tubería para drenaje Se le da instrucción al contratista cobrar pozo cabeza en la calle impresores a engate con pavimento.



Nota #7

12 Julio ²⁰¹⁹ (2016)



Se inician trabajos de excavación para colocar tubería pvc rd-26 4". se cita a la J.M.A.S. para indicar que piezas se colocaran en el cruce de la calle impresores y calzada del rio



Nota #8

15 Julio 2019



Se inicia y termina de colocar tubería de agua. Se inicia construcción de pozo de visita en el cruce de la calle calzada del rio y calle impresores.



Nota #9.

17 Julio 2019

Se coloca acastillado con material arena en las líneas de tubería de drenaje y agua, se conecta tubería de drenaje al pozo de visita nuevo.



Nota # 10

22 Julio 2019

Se continua con los trabajos de rellenos y retiros de material sobante.



Nota # 11

29 Julio 2019



Con esta fecha se me notifica que se recibio el anticipo



Nota # 12

31 Julio 2019.



Se realizan las pruebas hidrostáticas y/o de hermeticidad a las tuberías, se cito al personal de la junta de aguas y saneamiento.



Nota # 13

2 Agosto 2019

Se rellena zanjas con un material producto de excavación. en arcos de tuberías de drenaje y agua



NOTA # 14

02/AGOSTO/2019.


SE REALIZA REVISIÓN AL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO PARA DETERMINAR SI EXISTEN CONCEPTOS FALTANTES. Y EN SU CASO SOLICITAR LA AUTORIZACION DE LOS ENTES CORRESPONDIENTES.



NOTA # 15

02/AGOSTO/2019.


SE REALIZA PRUEBA HIDROSTATICA A LA NUEVA TUBERIA DE PVC 4", QUE SE ACABA DE INSTALAR. CARGADA CON 140 LBS. SE DEJARA TODO EL DIA DE SEMANA Y SE REVISARA EL DIA LUNES 05.



NOTA # 16.

05/AGOSTO/2019.


SE REVISO LA INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA Y SE COMPROBABA QUE LA PRESION CARGADA SE MANTIENE EN 140 LBS. POR LO QUE SE PROCEDE A CONTINUAR LOS TRABAJOS.



NOTA # 17

07/AGOSTO/2019.

CON FECHA DEL DIA DE HOY, SE REALIZA VISITA DE OBRA POR PARTE DE JMAG, EL ING. DIEGO RUELAS, ASI COMO PERSONAL DE MUNICIPIO EL ABOG. HUMBERTO VEGA. PARA DETERMINAR LA CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA CAUVE CALZADA DEL RIO. DE LO ANTERIOR SE DA LA SIGUIENTE INSTRUCCION: 1- SE COLOCARA LA CAJA DE VALVULAS EN LA INTERCONEXION ANTES MENCIONADA. 2- SE NECESITA INSTALAR AL FINAL DE LA LINEA EN LA CAUVE IMPRESORES. UN RETORNO EN LA LINEA DE AGUA POTABLE CON UN DESARROLLO DE 3 METROS EN 3 SECCIONES.



09/AGOSTO/2019.

NOTA # 10

SE SOLICITA LA REVISIÓN DE LOS NIVELES DE PROYECTO. PARA DETERMINAR LOS TRABAJOS SUBSECUENTES. YA QUE SE ENCUENTRAN SECCIONES POR DEBAJO DE LOS NIVELES DE TRABAJO INDICADOS. Y EN SU CASO SERIA NECESARIO REPARO DE LAS MISMAS.

