

C.P. Julio César Vargas Gándara. Director Técnico de la Dirección General de Obras Públicas **Bitácora de obra No. OP-037-2019**. Documento de **05** hojas. Eliminado: Datos Personales. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. En virtud de considerarse información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Versión Pública de conformidad con el Acuerdo dictado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Juárez, el 13 de noviembre de 2018.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Julio Vargas'.

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA    /    /


N°


Nota #01	Nota apertura OP 037-2019	14-marzo-2019
----------	------------------------------	---------------

Con esta fecha se abre la presente bitácora relativa a; Trabajos consistentes en: Preliminares, cimentación, acabados, instalación eléctrica e iluminación lo anterior es para la realización de los trabajos de construcción de basamento y plazuela "Monumento a Juárez", en el municipio de Juárez, Chihuahua, estos trabajos serán realizados por la empresa contratista Maniobras Constructivas de Juárez, S.A DE C.V, nombrando como residente de obra al Ing. Rafael Prado Cabrera y por parte de obras públicas se nombra como supervisor a la Arq. Karla Sánchez, quienes llevarán registro de avances y/o cambios que se pudieran presentar en el desarrollo de la obra.

Datos de la Obra
plazo de ejecución      8 días
monto contratado      \$1,768,298.55 con I.V.A
monto anticipo      0

## Registro de Firmas

  
Arq. Karla Sánchez

  
Ing. Rafael Prado C.

# BITÁCORA DE OBRA



FECHA / /

N°

Nota #02

14-marzo-2019



Se realizan trabajos de retiro de vegetación para su reubicación y replantación, se reubican piedras decorativas a lugar cercano de la obra (dentro del jardín), se retira arbolito y poste metálico, el terreno se prepara para comenzar trabajos de cimentación, una vez que haya sido realizado el trazo.



Nota #03


15-marzo-2019

Se realizan trabajos de corte del terreno, así como inicio de relleno en zonas autorizadas, se retiro material producto de excavación.



Nota #04

15-marzo-2019



Se consultó con el contratista sobre la estructura metálica en la fachada de la base, dicha consulta por el proyectista MIC Marco Enriquez. El contratista informó sobre cambios realizados en taller de herrería donde se están realizando los elementos mecánicos y comprobó que se estaba realizando el trazo 

# BITÁCORA DE OBRA



FECHA / /

N°



Continuación nota #4  
de los mismos. El proyectista audió en apoyo al personal de herrería para la realización del trazo correcto, se verificará el espesor de la placa para que sean acordes a la propuesta aprobada.



Nota #05 16-marzo-2019  
Se realiza armado y simbra para realización de cubo de basamento, se trabaja en la realización de plazoleta, se terminan los trabajos de simbra, para colocación de concreto posterior.



Nota #06 17-marzo-2019  
Se realiza colocación de concreto, se trabaja en electrificación de basamento y plazoleta.



# BITÁCORA DE OBRA



FECHA / /

N°

Nota #07

18 marzo 2019



Se recibe mármol para su colocación, se trabaja en escalones, colocación de terrazo.



Nota #08

19 marzo 2019



Se realizan maniobras para transportar el monumento al lugar de la obra, el pasto existente se encuentra en mal estado, por lo que se le autoriza al contratista colocación del mismo.



Nota #09

20 marzo 2019

Se cobra estructura metálica, así como la placa de identificación, se coloca pasto artificial, se llevan a cabo trabajos de limpieza, así como la colocación de piedras de color.



# BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N°

Nota #10

21-marzo-2019

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos de la realización de plazaleta y bronceamiento para monumento a Benito Juárez.

