

4/ MAYO / 2020

001

SE HACE LA APERTURA DE LA PRESENTE BITACORA  
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION  
CON CEMENTO HIGRAQUICO EN LA CALLE TENAZGAL, EN LA  
COLONIA MEXICO 68, OP-036-2020 A CARGO DE  
LA COMPAÑIA GRUPO SANTONE S.A. DE C.V., COMO REPRESENTANTE LEGAL ES EL ING. EROLDIJE SANTIAGO  
QUE A SU VEZ ES EL RESIDENTE DE LA OBRA Y COMO SUPERVISOR POR PARTE DE LA D.G.O.P. EL C. CARMEN A. CARMONA Y EL ABOGADO DANIEL BAUTISTA HERRERA

ING. EROLDIJE SANTIAGO  
REPRESENTANTE LEGAL  
RESIDENTE DE OBRA

ABO. DANIEL BAUTISTA HERRERA  
SUPERVISOR DE OBRA

C. CARMEN A. CARMONA C.  
SUPERVISOR DE OBRA

4/ MAYO / 2020

002

EN ESTA FECHA SE INICIA LA OBRA CON LOS SONAJOS NECESARIOS PARA LA INST. SANITARIA E HIDRAULICA ASI COMO EL TRAZO PARA COLOCAR NIVELES EXISTENTES

6/ MAYO / 2020

003


SE INICIAN EXCAVACIONES PARA LA INST. DE LA RED SANITARIA E HIDRAULICA. Y SE EMPIEZA A COLOCAR TUBERIA Y CAMA DE ARELLA

11/ MAYO / 2020

004/

SE EMPIEZA A COLOCAR TUBERIA PARA LA COST. HIDRAULICA, Y TAMBIEN LAS DESCARGAS SANITARIAS, ASI COMO LA INSTALACION DE VALV., JONTA GRADIT, Y COBERTURAS, SE EMPIEZA LA COBERTURACION DE LOS POZOS DE VISITA. SE HACE LA REPARACION DE PISE Y SE DETIENE BARRICOTAS EXISTENTES ASI TAMBIEN SE COBERTORAN LOS ATRAQUES DE CONCRETO

*[Handwritten signature]*




19/ MAYO / 2020

005/

CON ESTA FECHA SE TERMINA DE INSTALAR LA RED SANITARIA E HIDRAULICA Y SE INSTALAN LAS TORNAS DE AGUA DOMICILIARIAS Y SE TERMINAN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS. SE RECORREN LAS ZANJAS Y SE COMPACTAN SEGUN ESPECIFICACIONES DE CATALOGO. SE RETIRA MATERIAL FUERA DE LA OBRA.

*[Handwritten signature]*




26/ MAYO / 2020

006/

SE HACE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, SE EMPIEZA CORTE DE TERRENO Y SE LLEVA MATERIAL BASE PARA MEDORAMIENTO DE TERRENO, SE TERMINAN LOS POZOS DE VISITA Y SE TERMINA DE CONSTRUIR CASA DE VALVULAS

*[Handwritten signature]*



03/ JUNIO / 2020

007/

SE CONTINUA CON EL CORTE DE TERRENO Y TRATAMIENTO DE TERRACERIAS, SE CONSTRUYE LA CARA SUB-BASE Y SO DEBIDA COMPACTACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

EL CONTRATISTA SOLICITA NECESAR ESTIMACIONES PARA SU REVISOR Y POSTEROR APROBACION.

*[Handwritten signature]*



6 / JUN / '20

008

SE EMPIEZA A PREPARAR EL CIMENTADO Y FIRMAS PARA EL COLADO DE GUARNICIONES, TAMBIEN SE INSTALA LAS BASES DE COQUEO P/ ARBOTANTES Y LA TUBERIA A BASE DE FUNDICION PARA LA CALIFICACION DE POSTE DE ALUMBRADO.

SE EMPIEZAN A COLOCAR LAS ONDAS DE BANCQUETA Y SE NIVELA TERRENO PARA COLAR BANCQUETAS.




8 / JUNIO / '20

SE TERMINAN DE COLOCAR LOS REGISTROS SANITARIOS, SE EMPIEZA A COLAR GUARNICIONES Y SE EMPIEZA A PREPARAR TERRENO P/ COLADO DE FIRME ASI TAMBIEN SE PREPARA EL PISO PARA EL COLADO DE DENTELON.

009


SE EMPIEZA A COLAR BANCQUETAS CON ACERADO SEGUN CATALOGO.



10 / JUN / '20


010

SE EMPIEZA A COLAR FIRME DE CONCRETO, SE HACEN PRUEBAS DE LABORATORIO, SE TERMINA DE COLAR BANCQUETAS Y SE INSTALAN LOS ARBOTANTES, TAMBIEN SE INSTALA LA ADUQUETADA ELECTRICA, Y TERMINAN DE COLAR GUARNICIONES



12/JUN/20 011  
SE CUELA DEBTELVAL, SE TERMINA COLADO DE FICHE  
EN CALLE, SE RETIRA MATERIAL EXEANTE FUERA DE  
OBRA.  
SE TERMINA ALIMENTACION CON CABLE P/ACROSTANTES  
ASI TAMBIEN SE INSTALAN EL REGISTRO FOTOGRAFICO  
DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SE REVO LOS LAS  
LAMPARAS EN LOS POSTES.



EL CONTRATISTA SOLICITA INGRESAR ESTIMACIONES  
PARA SU REVISION Y APROBACION POSTERIOR.



12/JULIO/20 011/  
SE CUELA DETELEDOR, SE TERMINAN ECOLADO DE FIRMES  
EN CALLE, SE RETIRA MATERIAL EXCESIVO FUERA DE  
OBRA.

SE TERMINA ALIMENTACION CON CABLE P/ ARBOTANTES  
ASI TAMBIEN SE INSTALADO EL REGISTRO PREFABRICADO  
DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE DEJA UNSE LAS  
LAMPARAS EN LOS POSTES.

EL CONTRATISTA SOLICITA LOGRAR ESTIMACIONES  
PARA SU REVISION Y APROVACION POSTERIOR.





15/JULIO/20

012/

SE LE HACE OBSERVACION AL CONTRATISTA DE QUE  
TIENE QUE SUSTITUIR UNA RAMPA POR LO QUE SE  
LE PIDE LA DEMOLICION DE ESTA Y LA REPOSICION  
PARA QUE REDUCE A LA BREVEDAD.

ASI TAMBIEN SE HACE LIMPIEZA GEN. EN EL SITIO  
Y SE PREPARA P/ PINTAR BORDACIONES Y CALLE



SE LOGRA ESTIMACION PARA SU REVISION Y  
APROVACION



17 / JULIO / 20

013/

SE EMPIEZA A PINTAR BORDACIONES Y CALLE  
ADEMAS DE RAMPAS P/ MINUSVALIDOS.



18/ JUNIO / '20

014

SE TERMINA DE PINTAR GUARNICIONES, CALLES Y EQUIPAS, SE HACE PROBEA DEL ALUMBRADO

SE TERMINA LA OBRA Y SE HACE LIMPIEZA FINAL SE RETIRA MATERIAL EXCEDENTE

EL CONTABILISTA SOLICITA INGRESAR LA ESTIMACION DE ADICION