

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

OP-068-2020

Nota #2 6/abril/2020

Con esta fecha se dan por iniciados los trabajos del contrato OP-068-2020. Se hace entrega del inmueble al contratista anexando planos de proyecto inicial.

Jorge A. Macías

Nota #3 13/abril/2020

Se solicita al contratista diseño MARSHALL para el contrato OP-068-2020.

Jorge A. Macías

Nota #4 17/abril/2020

Se informa a GRUPO KORAACHI que el material producto del presado será trasladado a MAGUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Jorge A. Macías

Nota #5 20/abril/2020

Comenzamos presado de Hcm en Calle Dolores Álvarez -romo Av. Pedro Rosales a Calle Carmen Bayona.

Jorge A. Macías

Nota #6 22/abril/2020

Se realiza limpieza en Calle Dolores Álvarez.

Jorge A. Macías

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

OP-068-2020

Nota #7
Se realiza tendido de carpeta asfáltica de 5cm espesor elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltico PG 76-22 modificado con polímeros y T.M.A 3/4" en la Calle Dolores Álvarez tramo de Av. Pedro Rosales a Calle Carmen Bayona.


Jorge A. Mañas



24/abril/2020

Nota #8
Comienza la revegetación de pozos de visita cajas de válvula en Calle Dolores Álvarez. Se realizó la limpieza del -rama terminado.


Jorge A. Mañas



27/abril/2020

Nota #9
Se colocó la pintura amarilla continua separadora de carriles con microesfera, se pintó quarrificiones en esquinas y se colocaron vialitas doble cara en color amarillo en Calle Dolores Álvarez tramo Av Pedro Rosales a Calle Carmen Bayona.


Jorge A. Mañas



28/abril/2020

Nota #10 "NOTA DE CIERRE"
Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del contrato OP-068-2020. Se realizó recorrido de obra con GRUPO KORAACHI y no se encontraron detalles a corregir. Se cierra la presente bitácora.

Jorge A. Mañas



29/abril/2020

Elaborado por:

Recibido por: