






BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

OP-073-2020

Folio N° / Anexo N°

Nota #2			6/abril/2020
Con esta fecha se dan por iniciados los trabajos del contrato OP-073-2020. Se hace entrega del inmueble al contratista; anexando planos del proyecto inicial.			
	Jorge A. Macías		
Nota #3			14/abril/2020
Se solicita al contratista diseño MARSHALL para el contrato OP-073-2020.			
	Jorge A. Macías		
Nota #4			18/abril/2020
Se informa a GRUPO KORAACHI que el material producto del presado sera trasladado a MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.			
	Jorge A. Macías		
Nota #5			2/abril/2020
Comenzamos presado de Horm en Calle Valle de los Reyes tramo Av. Vicente Guerrero a Calle Valle de Juárez.			
	Jorge A. Macías		
Nota #6			23/abril/2020
Se realiza limpieza en Calle Valle de los Reyes.			
	Jorge A. Macías		

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /


OP-073-2020

Folio N° /Anexo N°

Nota #7 25/abril/2020

Se realiza tendido de carpeta asfáltica de 5cm espesor elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltica PG-76-22 modificado con polímeros y T.M.A. 3/4" en la Calle Valle de los Reyes tramo Av. Vicente Guerrero a Calle Valle de Juárez.


Jorge A. Macías



Nota #8 26/abril/2020

Comienza la renovación de pozos de visita, cajas de válvula en Calle Valle de los Reyes. Se realiza la limpieza del tramo terminado.


Jorge A. Macías



Nota #9 28/abril/2020

Se colocó la pintura amarilla continua, pintura en guarniciones y vialitas doble cara en color amarillo en Calle Valle de los Reyes tramo Av. Vicente Guerrero a Calle Valle de Juárez.


Jorge A. Macías



Nota #10 "NOTA DE CIERRE" 29/abril/2020

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del contrato OP-073-2020. Se realizó recorrido de obra con GRUPO KORAACHI y no se encontraron detalles a corregir. Se cierra la presente bitácora.

Jorge A. Macías



Elaborado por:

Recibido por: