


OP-159-2017
Nota de Apertura

Con fecha del día 28 de diciembre del 2017, se abre la presente bitácora relativa a los trabajos de Comedor Comunitario La Montada, ubicado en C. Navojón s/n, Col. Ampliación Fronteriza, de Juárez, Chihuahua, los trabajos a cargo de la empresa contratista SOYO construcciones S.A de C.V. nombrando como residente de obra al Arq. José Amador Mingura González, y por parte de Obras Públicas se nombra como supervisora a la Arq. Karla Sánchez Granados, quienes llevarán registro de avances y/o cambios que se pudieran presentar en el desarrollo de la obra.

Plazo de Ejecución	90 días
Monto Contratado	\$10,738,254.14 con I.V.A.
Monto Anticipo	\$4,295,301.66 con I.V.A.

Registro de Firmas



Arq. Karla Sánchez G.
Supervisor


Arq. José A. Mingura
Residente

Nota #1

28-dic-2017


Con esta fecha se inician trabajos de trazo y nivelación en Conector Comunitario La Montada.



Nota #2

02-Ene-2018



Se comienzan trabajos de corte en terreno.



Nota #3

08-Ene-2018


Se realizan trabajos de acarreo a terradero municipal.



Nota #4

10-Ene-2018


Se realizan trabajos de excavaciones para comenzar con los trabajos de cimentación.



Nota #5

15-Ene-2018


Se realizan trabajos de impermeabilización en desplante.



Nota #6

17-Ene-2018


Se realizan trabajos de construcción de zapatas.



Nota #7

19-Ener-2018


Se realizan trabajos de construcción de muros.



Nota #8

24-Ene-2018

Se continúan trabajos de construcción de muro.




Est. 1

NOTA #9

29/Enero/2018

Con esta fecha se da inicio con los trabajos correspondientes a la estructura metálica



NOTA #10

31/Enero/2018



Se inician trabajos de compactación y pre-fortificación para rampas de Accesos.



NOTA #11

1/Febrero/2018



Se le informa a Supervisión que los trabajos de compactación están listos para recibir firme de concreto.



NOTA #12

2/Febrero/2018


Se inicia trabajo de firme de concreto en ZONA 1



NOTA #13

5/Febrero/2018



Se inician trabajos de firme de concreto en ZONA 2



NOTA # 14

6/Febrero/2018


Con esta fecha Se inician trabajos de colado de firme en ZONA 3 y Se inician con desplantes de muro de tablaroca.



NOTA # 15

8/Febrero/2018


Continuamos con trabajos de construcción (muros tablaroca, Afines exteriores, Estructura metalica e instalaciones)



NOTA # 16

9/Febrero/2018


Inicio de los trabajos de impermeabilización y colocación de losetas



NOTA # 17

12/Febrero/2018


Continúan trabajos de construcción



NOTA # 18

14/Febrero/2018


Colocación de lamina en cubierta metalica en perimetro
faltante



NOTA # 19

19/Febrero/2018


Se le informa a Supervisión que las pruebas de
hermeticidad estan listas y Sujetas a su aprobación
para proceder con cierre de muros



NOTA # 20

22/Febrero/2018


Instalación de registros electricos



NOTA # 21

28/Febrero/2018

Se terminan trabajos de impermeabilización



NOTA #26

9/Marzo/2018



Con esta fecha se Finaliza con revestido electrico,
pintura.



NOTA #27

12/Marzo/2018



Se inician trabajos de colocación de muebles Sanitarios y
Se finaliza trabajos de Subestacion.



NOTA #28

14/Marzo/2018


Se le informa a Supervisión que los trabajos correspondientes a la prueba
de hermeticidad de gas estan liberados por nuestra parte, quedando pendiente
Su aprobación. por parte de mp's.



NOTA #29

15/Marzo/2018


Finaliza trabajos de inst. Muebles Sanitarios.



NOTA #22

1/MARZO/2018


Se inician trabajos de pintura interior e instalación de gas.



NOTA #23

5/Marzo/2018


Se realiza trabajos de revestimiento eléctrico en áreas liberadas por pintura y a su vez se continúa con pintura.



NOTA #24

7/Marzo/2018


Suministro y colocación de alumbrado











NOTA #25

8/Marzo/2018

Colocación de transformador de pedestal.





<p>NOTA # 26</p> <p>Con esta fecha se Finalizan con revestido electrico, pintura.</p>	<p>9/Marzo/2018</p>
	
<p>NOTA # 27</p> <p>Se inician trabajos de colocacion de muebles Sanitarios y se finaliza trabajos de Subestacion.</p>	<p>12/Marzo/2018</p>
	
<p>NOTA # 28</p> <p>Se le informa a Supervision que los trabajos correspondientes a la prueba de hermeticidad de gas estan liberados por nuestra parte, quedando pendiente su aprobacion. por parte de mpto.</p>	<p>14/Marzo/2018</p>
	
<p>NOTA # 29</p> <p>Finaliza trabajos de Inst. Muebles Sanitarios.</p>	<p>15/Marzo/2018</p>
	

NOTA # 30

16/Marzo/2018


Con esta fecha Se inician trabajos correspondientes a
guarniciones.

NOTA # 31

17/Marzo/2018


Con esta fecha Se da inicio con la instalacion de
muebles de cocina. y bebederos.




NOTA # 32

20/Marzo/2018


Con esta fecha Se da inicio con colado de banquetas




NOTA # 33

22/Marzo/2018

Se finaliza instalacion de cocina industrial, bebederos. Se
inician trabajos de Vegetacion.




NOTA # 34

22/Marzo/2018

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del comedor lamentada.

