

# BITÁCORA DE OBRA


FECHA    /    /


Nº


Nota de Apertura  
OP-070-2020


Con fecha del 06 de abril de 2020, se abre la presente bitácora relativo a los "Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de fresado y Sobrecarpeta de la Av. Vicente Guerrero en el tramo de Calle Constitución a Av. Adolfo López Mateos (Segmentos), Colonias Partido Romero y Partido Escobedo, ambas del Municipio de Juárez, Chihuahua. Siendo la Empresa contratista Triturados Asfálticos del Valle de Juárez, S.A de C.V., nombrando como superintendente de obra al Ing. Francisco de la O Robles y por parte de Obras Públicas a la Arq. Karla Sánchez Granados como residente de obra, quienes llevarán registro, avances y/o cambios que se pudieran presentar en el desarrollo de la obra.

Plazo de Ejecución    36 días  
Monto Contratado    \$1,852,850.18 con I.V.A.

  
Ing. Carlos Díaz  
Director de Urbanización

  
Ing. Hugo Velasco  
Coord. de Supervisores

  
Arq. Karla Sánchez G  
Residente de Obra

  
Ing. Francisco de la O.  
Superintendente

# BITÁCORA DE OBRA


FECHA / /

Nº

Nota #05

01-Junio-2020


Con esta fecha se reanuda(n) trabajos, ya que las actividades de la industria de la construcción son considerados como actividad esencial.



Nota #06

03-Junio-2020



Con esta fecha se comienzan trabajos de fresado, comenzando el tramo en calle Costa Rica.



Nota #07

05-Junio-2020

Se continuan trabajos de fresado, se comienzan a tender carpeta asfáltica.




FECHA / /

N°

Nota #08

08-Junio-2020


Se continuan con trabajos de tendido de carpeta asfáltica.




Nota #09

11-Junio-2020

Se terminan trabajos de fresado y carpeta asfáltica.




Nota #10

15-Junio-2020

Se realizan trabajos de limpieza en tramo de Calle Costa Rica a Av. Adolfo López Mateos.

